

Prot. int. L. 8. 196/2023

Regione CAMPANIA

Provincia di SALERNO

Comune di PAGANI

Lavori di: Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile art. 29 L. 160/2020 e smi –
Impianto Fotovoltaico scuola C. Collodi

Impresa: Ditta ICIL srl con sede in via Ugo Foscolo 9 – 00012 Guidonia Montecelio
(RM) cod fisc. 09813891000 P Iva n. 09813891000

Contratto: in fase di stipula

Importo contrattuale: €. 80.400,74

Codice unico progetto: I44D22002090006

Codice identificativo gara: 9527195A05

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI
art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Gennaio, il sottoscritto Ing. G. Califano, in qualità di direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- che con verbale prot. gen. n. 50658 del 15/12/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che l'intervento suddetto è finanziato con Fondi ex MISE confluiti sul MIT e appostati sul PNRR per l'annualità 2022;
- che la condizione di assegnazioni del finanziamento prevedevano l'inizio dei lavori a far data 15.12.2022;
- che i lavori sono stati iniziati alla suddetta data e sono state effettuate le dovute comunicazioni al Ministero Competente per il tramite del SIMOG;
- che ad oggi non si ha riscontro circa l'effettivo riscontro dell'ammissione del finanziamento ed in particolare l'accredito della somma del 50% quale anticipazione;
- per le vie brevi il ministero ha comunicato che i ritardi sono dovuti al fatto che devono transitare sul Sistema Regis i CUP dei finanziamenti e vi sono ritardi in merito;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- tale situazione potrebbe portare dei danni all'amministrazione già in fase di dissesto ovvero il mancato riconoscimento del finanziamento cagionerebbe dei danni economici alla ditta oltre a danni all'Ente in quanto probabile destinatario di un contenzioso;

C_G230 - - 1 - 2023-02-02 - 0005410

- rilevato che l'ex art. 158 e 159 del DPR 207/2010 prevede fra le motivazioni delle sospensioni lavori anche quelle discrezionali per comprovate esigenze di interesse pubblico o necessità;

- che l'evenienza sopra riportata si configura come esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico oltre che privato;

l'esecutore dei lavori, interpellato in merito, non si è dichiarato contrario alla sospensione dei lavori;

DOPO AVER RILEVATO CHE

- lo stato di avanzamento lavori relativo alle opere interrotte è alla fase di installazione del cantiere;

- le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere risultano essere: *NESSUNO*

- non vi sono materiali stoccati in cantiere;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile art. 29 L. 160/2020 e smi – Impianto Fotovoltaico scuola C. Collodi" fino al successivo ordine di ripresa e non oltre i sei mesi a partire dalla data odierna;

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione nonché dichiarazione che rinuncia sin da ora alle eventuali ulteriori somme per ristoro della suddetta sospensione.

Il 27 Gennaio 2023

L'Esecutore (Ditta ICIL srl)

ICIL s.r.l.
Via Ugo Foscolo, 9
00012 Setteville di Giardinia M. (RM)
P. IVA e C.E. 00613991000

Il Direttore dei Lavori (Ing. G. Califano)

Il Responsabile del procedimento (geom. G. Panariello)

